BES s.r.o. Sukova 625, 256 17 Benešov

Příloha k dopisu zn. 619/2014

Harmonogram prací

Akce : **Místní komunikace lokalita sever - Vápenka v obci Bukovany**

Objednatel : Obec Bukovany

Termín : I etapa zahájení 25.11 do 19.12.2014 předpoklad provedení vhodné klimatické podmínky II. etapa do 30.10.2015

objekt - práce	2014				2015																											
					týden																											
	48	49	50	51	19	20	21	22	23	23	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Vytýčení akce - přípravné práce (DIO)	■																													
I. Etapa - část větve 1 dl. cca 60 m																														
Zemní práce	■	■																												
Podkladní konstrukce	■	■																												
Komunikace		■	■																											
Dokončovací práce		■	■	■																										
II.Etapa -zbylá část větve I, větve II,III.IV																														
Zemní práce					■	■	■					■	■	■	■										■	■				
Podkladní konstrukce								■	■	■	■					■	■	■	■											
Komunikace																			■	■	■	■	■	■	■					
Dokončovací práce								■	■						■	■									■	■	■	■	■	
Vyklizení staveniště																													■	■

BES s.r.o.
(17)
256 17 BENEŠOV, Sukova 625